



Общество с ограниченной ответственностью
"Артемовская электросетевая компания"

197375, г. Санкт-Петербург, ул. Пугачева (Мартыновка)
ИНН 2502046690 КПП 781401001 www.artyomelectroset.ru

Исх. № 1933а
от «12» августа 2016 года

Директору
Департамента энергетики Приморского края
Д.А. Куденко

Уважаемый Денис Алексеевич!

В соответствии с действующим законодательством, направляю в Ваш адрес отчетные данные по реализации инвестиционной программы ООО «Артемовская электросетевая компания» за 2 квартал 2016 года в формах, предусмотренных Приказом Министерства энергетики РФ от 24 марта 2010 года № 114, согласно Приложениям.


Вся информация опубликована на официальном сайте предприятия www.artyomelectroset.ru в соответствии с действующим законодательством.

Приложения:

1. Приложение 7.1 «Отчет об исполнении инвестиционной программы ООО «Артемовская электросетевая компания» за 2 кв. 2016 г.» - 1 экз. на 1 листе;
2. Приложение 7.2 «Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ООО «Артемовская электросетевая компания» в отчетном году - 1 экз. на 1 листе;
3. Приложение 8 «Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы ООО «Артемовская электросетевая компания» - 1 экз. на 1 листе;
4. Приложение 9 «Отчет о вводах/выводах объектов ООО " Артемовская электросетевая компания " - 1 экз. на 1 листе;
5. Приложения 11.1 «Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов ООО «Артемовская электросетевая компания» (по каждому проекту)- 1 экз. на 7 листах;
6. Приложение 12 «Форма предоставления показателей финансовой отчетности ООО «Артемовская электросетевая компания» - 1 экз. на 1 листе;
7. Приложение 13 «Отчет о техническом состоянии объектов ООО «Артемовская электросетевая компания» - 1 экз. на 1 листе;
8. Договор № 21 на выполнение работ: «Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Дубинина, Очакова, Октябрьская» от 28.04.2016 г. – 1 экз. на 7 л.;
9. Счет-фактура № 178 от 16.06.2016 г. 1 экз. на 1 л.;
10. Акт о приемке выполненных работ за июнь 2016 г. (КС-2) к договору № 21 от 28.04.2016 г. -1 экз. на 4 л.;
11. Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) к договору № 21 от 28.04.2016 г. – 1 экз. на 1 л.;
12. Договор № 14 на выполнение работ: «мероприятия по установке автоматической системы контроля и учета электрической энергии (АИИС КУЭ) в КТП-4, КТП-7/1, КТП-13, КТП-14, ТП-16, ТП-19, ТП-20 » от 03.03.2016 г. – 1 экз. на 43 л.;

13. Акт о приемке выполненных работ за апрель 2016 г. (КС-2) к договору № 14 от 03.03.2016 г. (КТП-4) - 1 экз. на 3 л.;
14. Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) к договору № 14 от 03.03.2016 г. (КТП-4) - 1 экз. на 1 л.;
15. Акт о приемке выполненных работ за апрель 2016 г. (КС-2) к договору № 14 от 03.03.2016 г. (КТП-7/1) - 1 экз. на 7 л.;
16. Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) к договору № 14 от 03.03.2016 г. (КТП-7/1) - 1 экз. на 1 л.;
17. Акт о приемке выполненных работ за апрель 2016 г. (КС-2) к договору № 14 от 03.03.2016 г. (КТП-13) - 1 экз. на 6 л.;
18. Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) к договору № 14 от 03.03.2016 г. (КТП-13) - 1 экз. на 1 л.;
19. Акт о приемке выполненных работ за апрель 2016 г. (КС-2) к договору № 14 от 03.03.2016 г. (КТП-14) - 1 экз. на 6 л.;
20. Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) к договору № 14 от 03.03.2016 г. (КТП-14) - 1 экз. на 1 л.;
21. Акт о приемке выполненных работ за апрель 2016 г. (КС-2) к договору № 14 от 03.03.2016 г. (ТП-16) - 1 экз. на 7 л.;
22. Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) к договору № 14 от 03.03.2016 г. (ТП-16) - 1 экз. на 1 л.;
23. Акт о приемке выполненных работ за апрель 2016 г. (КС-2) к договору № 14 от 03.03.2016 г. (ТП-19) - 1 экз. на 7 л.;
24. Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) к договору № 14 от 03.03.2016 г. (ТП-19) - 1 экз. на 1 л.;
25. Акт о приемке выполненных работ за апрель 2016 г. (КС-2) к договору № 14 от 03.03.2016 г. (ТП-20) - 1 экз. на 7 л.;
26. Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) к договору № 14 от 03.03.2016 г. (ТП-20) - 1 экз. на 1 л.;

Директор
ООО «Артемовская электросетевая компания»



С.М. Самохин



Общество с ограниченной ответственностью
"Артемовская электросетевая компания"

197375, г. Санкт-Петербург, ул. Пугачева (Мартыновка)
ИНН 2502046690 КПП 781401001 www.artyomelectroset.ru

Исх. № 1933а
от «12» августа 2016 года

Директору
Департамента энергетики Приморского края
Д.А. Куденко

Уважаемый Денис Алексеевич!

В соответствии с действующим законодательством, направляю в Ваш адрес отчетные данные по реализации инвестиционной программы ООО «Артемовская электросетевая компания» за 2 квартал 2016 года в формах, предусмотренных Приказом Министерства энергетики РФ от 24 марта 2010 года № 114, согласно Приложениям.


Вся информация опубликована на официальном сайте предприятия www.artyomelectroset.ru в соответствии с действующим законодательством.

Приложения:

1. Приложение 7.1 «Отчет об исполнении инвестиционной программы ООО «Артемовская электросетевая компания» за 2 кв. 2016 г.» - 1 экз. на 1 листе;
2. Приложение 7.2 «Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ООО «Артемовская электросетевая компания» в отчетном году - 1 экз. на 1 листе;
3. Приложение 8 «Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы ООО «Артемовская электросетевая компания» - 1 экз. на 1 листе;
4. Приложение 9 «Отчет о вводах/выводах объектов ООО " Артемовская электросетевая компания " - 1 экз. на 1 листе;
5. Приложения 11.1 «Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов ООО «Артемовская электросетевая компания» (по каждому проекту)- 1 экз. на 7 листах;
6. Приложение 12 «Форма предоставления показателей финансовой отчетности ООО «Артемовская электросетевая компания» - 1 экз. на 1 листе;
7. Приложение 13 «Отчет о техническом состоянии объектов ООО «Артемовская электросетевая компания» - 1 экз. на 1 листе;
8. Договор № 21 на выполнение работ: «Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Дубинина, Очакова, Октябрьская» от 28.04.2016 г. – 1 экз. на 7 л.;
9. Счет-фактура № 178 от 16.06.2016 г. 1 экз. на 1 л.;
10. Акт о приемке выполненных работ за июнь 2016 г. (КС-2) к договору № 21 от 28.04.2016 г. -1 экз. на 4 л.;
11. Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) к договору № 21 от 28.04.2016 г. – 1 экз. на 1 л.;
12. Договор № 14 на выполнение работ: «мероприятия по установке автоматической системы контроля и учета электрической энергии (АИИС КУЭ) в КТП-4, КТП-7/1, КТП-13, КТП-14, ТП-16, ТП-19, ТП-20 » от 03.03.2016 г. – 1 экз. на 43 л.;

13. Акт о приемке выполненных работ за апрель 2016 г. (КС-2) к договору № 14 от 03.03.2016 г. (КТП-4) - 1 экз. на 3 л.;
14. Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) к договору № 14 от 03.03.2016 г. (КТП-4) - 1 экз. на 1 л.;
15. Акт о приемке выполненных работ за апрель 2016 г. (КС-2) к договору № 14 от 03.03.2016 г. (КТП-7/1) - 1 экз. на 7 л.;
16. Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) к договору № 14 от 03.03.2016 г. (КТП-7/1) - 1 экз. на 1 л.;
17. Акт о приемке выполненных работ за апрель 2016 г. (КС-2) к договору № 14 от 03.03.2016 г. (КТП-13) - 1 экз. на 6 л.;
18. Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) к договору № 14 от 03.03.2016 г. (КТП-13) - 1 экз. на 1 л.;
19. Акт о приемке выполненных работ за апрель 2016 г. (КС-2) к договору № 14 от 03.03.2016 г. (КТП-14) - 1 экз. на 6 л.;
20. Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) к договору № 14 от 03.03.2016 г. (КТП-14) - 1 экз. на 1 л.;
21. Акт о приемке выполненных работ за апрель 2016 г. (КС-2) к договору № 14 от 03.03.2016 г. (ТП-16) - 1 экз. на 7 л.;
22. Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) к договору № 14 от 03.03.2016 г. (ТП-16) - 1 экз. на 1 л.;
23. Акт о приемке выполненных работ за апрель 2016 г. (КС-2) к договору № 14 от 03.03.2016 г. (ТП-19) - 1 экз. на 7 л.;
24. Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) к договору № 14 от 03.03.2016 г. (ТП-19) - 1 экз. на 1 л.;
25. Акт о приемке выполненных работ за апрель 2016 г. (КС-2) к договору № 14 от 03.03.2016 г. (ТП-20) - 1 экз. на 7 л.;
26. Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) к договору № 14 от 03.03.2016 г. (ТП-20) - 1 экз. на 1 л.;

Директор
ООО «Артемовская электросетевая компания»



С.М. Самохин

Отчет о техническом состоянии объектов ООО "Артемовская электросетевая компания"
(представляется ежеквартально)Утверждаю
руководитель организации
Самохин С.М.20__ года
М.П.

№ п/п	Наименование направления/ проекта инвестиционной программы	Технические характеристики			Сроки реализации проекта		Наличие исходно-разрешительной документации			
		мощность, МВт, МВА	выработка, млн. кВт/ч	длина ВЛ, км	год начала строи- тельства	год ввода в эксплуа- тацию	утвер- жденная проектно- сметная докумен- тация (+; -)	заключение Главгос- экспертизы России (+; -)	оформ- ленный в соот- ветствии с законода- тельством землеотвод (+; -)	разрешение на строи- тельство (+; -)
1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Дубинина, Очакова, Октябрьская	0	0	0,70	2016	2016	-	-	-	-
2	Мероприятия по АСКУЭ в КТП 4	0	0	0	2016	2016	-	-	-	-
3	Мероприятия по АСКУЭ в КТП 7/1	0	0	0	2016	2016	-	-	-	-
4	Мероприятия по АСКУЭ в КТП 13	0	0	0	2016	2016	-	-	-	-
5	Мероприятия по АСКУЭ в КТП 14	0	0	0	2016	2016	-	-	-	-
6	Мероприятия по АСКУЭ в ТП 16	0	0	0	2016	2016	-	-	-	-
7	Мероприятия по АСКУЭ в ТП 19	0	0	0	2016	2016	-	-	-	-
8	Мероприятия по АСКУЭ в ТП 20	0	0	0	2016	2016	-	-	-	-

**Форма представления показателей финансовой отчетности ООО "Артемовская
электросетевая компания"**Финансовые показатели за отчетный период [2 квартал 2016 года/ _____ год]

Утверждаю
руководитель организации
Самохин С.М.,
(подпись)
_____ 20 _____ года
М.П.
млн.руб.

Наименование показателя		
место учета	на конец отчетного квартала/за отчетный квартал	
1	2	3
Выручка	119,81	
Чистая прибыль	-1,11	
Направления распределения чистой прибыли:		
дивиденды		
другое (расшифровать)		
EBITDA		
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	61,21	
покупатели и заказчики	42,07	
авансы выданные	18,30	
Собственный капитал	0,60	
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:	0,00	
кредиты	0,00	
облигационные займы	0,00	
займы организаций	0,00	
прочее	0,00	
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	129,87	
кредиты и займы*	9,92	
кредиторская задолженность, в т.ч.:	87,91	
по строительству		
по ремонтам		
по поставкам топлива		
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам	0,00	
Оценка обеспеченности инвестиционных программ		
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы	1,341737	
Профинансировано на отчетную дату	1,341737	
Обеспеченность источниками финансирования	1,341737	
Дефицит финансирования	0	
Оценка кредитного потенциала		
Собственная оценка кредитного потенциала:		
на 2010 г.		
на период 2010 - 2012 гг.		
Пояснения по расчету кредитного потенциала		

* По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств.

Отчет об исполнении инвестиционной программы ООО "Артемовская электросетевая компания" за 2 кв. 2016 г., млн. рублей с НДС (представляется ежеквартально)

Приложение № 7.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114

Утверждено
руководителем организации
(Савохин С.М.)

20 ____ года
МП

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [2016] млн.руб.								Остаток по результатам отчетного периода *	Отклонение ***			Причины отклонений			
			всего		I кв.		II кв.		III кв.			IV кв.		млн. рублей		%	в том числе за счет	
			план **	факт ***	план	факт	план	факт	план	факт		план	факт				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупок и проработ
	ВСЕГО		1.198	1.342		1.198	1.342					1.342	1.342	-0.144		-0.144		
1	Техническое перевооружение и реконструкция		0.662	0.797		0.662	0.797					0.797	0.797	-0.135		-0.135		
1.1	Ремонтная ВЛ-0,4 кВ по ул. Дубинина, Очаков, Октябрьская		0.662	0.797		0.662	0.797					0.797	0.797	-0.135		-0.135		
1.2																		
...																		
2	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности		0.536	0.545		0.536	0.545					0.545	0.545	-0.009		-0.009		
2.1	Установка приборов учета (Метропавия по АСКУЭ)		0.536	0.545		0.536	0.545					0.545	0.545	-0.009		-0.009		
2.1.1	в КТП-4		0.048	0.049		0.048	0.049					0.049	0.049	-0.001		-0.001		
2.1.2	в КТП-7/1		0.118	0.118		0.118	0.118					0.118	0.118	-0.001		-0.001		
2.1.3	в КТП-13		0.048	0.049		0.048	0.049					0.049	0.049	-0.001		-0.001		
2.1.4	в КТП-14		0.048	0.049		0.048	0.049					0.049	0.049	-0.001		-0.001		
2.1.5	в ТП-16		0.091	0.093		0.091	0.093					0.093	0.093	-0.002		-0.002		
2.1.6	в ТП-19		0.091	0.093		0.091	0.093					0.093	0.093	-0.002		-0.002		
2.1.7	в ТП-20		0.091	0.093		0.091	0.093					0.093	0.093	-0.002		-0.002		
2.2	Новое строительство		0.000	0.000		0.000	0.000					0.000	0.000	0.000		0.000		
2.2.1																		
2.2.2																		
...																		
Справка:																		
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы																		
1	Объект 1																	
2	Объект 2																	
...																		

* В ценах отчетного года.
** План согласно утвержденной инвестиционной программе
*** Накопленный итогом за год.
Группировка: для объектов с разделением объектов на ЛС, ВЛ и КЛ.

Утверждаю
руководитель организации
Самохин С.М.
(подпись)

года
МП

№ п/п	Наименование объекта *	Планный объем финансирования, млн. руб. *					Фактически профинансировано, млн. руб.					Описание фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб.					Фактически освоено (закрито актами выполненных работ), млн. руб.					генерирующие объекты					инженерно-строительные объекты					иные объекты				
		всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	мощность, МВт	тепловая энергия, Гкал/час	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	количество и марка силовых трансформаторов	мощность, МВА	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет		тип опор	марка кабеля	протяженность, км	
1	ВСЕГО	6,662	0,065	0,344	0,264	0,797	0,065	0,422	0,310	-0,135	-0,010	-0,078	-0,047	0,797																						
1.1	Техническое перевооружение и реконструкция	6,662	0,055	0,344	0,264	0,797	0,055	0,422	0,310	-0,135	-0,010	-0,078	-0,047	0,797																						
1.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Дубинина, Окакова, Октябрьская																																			0,70
1.2																																				
1.3																																				
2	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности	0,536	0,057	0,288	0,190	0,545	0,061	0,237	0,197	-0,009	-0,004	0,002	-0,007	0,545																						
2.1	Установка приборов учета (оборудования по АСКУЭ)	0,536	0,057	0,288	0,190	0,545	0,061	0,237	0,197	-0,009	-0,004	0,002	-0,007	0,545																						
2.1.1	в КТП-4	0,048	0,005	0,026	0,017	0,049	0,006	0,026	0,018	-0,001	0,000	0,000	-0,001	0,049																						
2.1.2	в КТП-7/1	0,118	0,012	0,063	0,043	0,118	0,013	0,061	0,044	-0,001	-0,001	0,002	-0,001	0,118																						
2.1.3	в КТП-13	0,048	0,005	0,025	0,017	0,049	0,006	0,025	0,018	-0,001	0,000	0,000	-0,001	0,049																						
2.1.4	в КТП-14	0,048	0,005	0,025	0,017	0,049	0,006	0,025	0,018	-0,001	0,000	0,000	-0,001	0,049																						
2.1.5	в ТП-16	0,091	0,010	0,050	0,032	0,093	0,010	0,050	0,033	-0,002	-0,001	0,000	-0,001	0,093																						
2.1.6	в ТП-19	0,091	0,010	0,050	0,032	0,093	0,010	0,050	0,033	-0,002	-0,001	0,000	-0,001	0,093																						
2.1.7	в ТП-20	0,091	0,010	0,050	0,032	0,093	0,010	0,050	0,033	-0,002	-0,001	0,000	-0,001	0,093																						
2	Новое строительство																																			
2.1																																				
2.2																																				
Средств:																																				
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы																																				
1	Объект 1																																			
2	Объект 2																																			

* С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.

44. Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозный период с НДС.

Приложение № 8
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114

Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы ООО "Артемовская электросетевая компания", млн. рублей
(представляется ежеквартально)

Утверждаю
руководитель организации
Самойкин С.М.
(подпись)
20 ____ года
М.П.

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования [2016] млн.руб.												Причины отклонений	
		всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.					
		план *	факт **	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		
1	Собственные средства	1,20	1,34			1,20	1,20								
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	1,20	1,20			1,20	1,20								
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	1,20	1,20			1,20	1,20								
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора														
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)														
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации														
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей														
1.1.4.	Прочая прибыль														
1.2.	Амортизация		0,14				0,14								
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе														
1.2.2.	Прочая амортизация														
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет														
1.3.	Возврат НДС														
1.4.	Прочие собственные средства														
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии														
1.5.	Остаток собственных средств на начало года														
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:														
2.1.	Кредиты														
2.2.	Облигационные займы														
2.3.	Займы организаций														
2.4.	Бюджетное финансирование														
2.5.	Средства внешних инвесторов														
2.6.	Использование лизинга														
2.7.	Прочие привлеченные средства														
	ВСЕГО источников финансирования														
	для ОГК/ТЭК, в том числе														
	ДПМ														
	вне ДПМ														

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

** Накопленным итогом за год.

Приложение № 9
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114

Отчет о вводах/выводах объектов ООО "Артемовская электросетевая компания" (представляется ежеквартально)

Утверждаю
руководитель организации
С.М. Самохин

(подпись)
№ _____ 20 ____ года
М.П.

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей												Вывод мощностей											
		план *						факт						план *						факт					
		МВт, Гкал/час, км, МВА						МВт, Гкал/час, км, МВА						МВт, Гкал/час, км, МВА						МВт, Гкал/час, км, МВА					
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2013 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2013 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2013 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2013 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
1.1.	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Дубинина, Очакова, Октябрьская	0,70					0,70							0					0						
1.2.																									
1.3.																									
1.4.																									
1.5.																									

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

Приложение № 11.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114

Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов ООО "Артемовская электросетевая компания"
Реконструкции ВЛ-0,4 по ул. Дубинина, Очакова, Октябрьская (представляется ежеквартально)

Утверждаю
Руководитель организации
Самохин С.М.
(подпись)
00 «АЭСК» 20 ____ года
М.П.

Отчетный период 2 кв. 2016 г.

по состоянию на 20 ____ г.

№ пункта укрупненного сетевого графика	Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику*	Сроки выполнения задач по укрупненному				Процент исполнения работ за весь период (%)	Процент выполнения за отчетный период (%)	Причины невыполнения	Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
		план		факт					
		начало	окончание	начало	окончание				
I	2	3	4	5	6	8	9	10	11
I.	Поставка основного оборудования	март	май	май	июнь	100,0	100,0		
II.	Монтаж основного оборудования	март	май	май	июнь	100,0	100,0		
III.	Пусконаладочные работы	май	май	июнь	июнь	100,0	100,0		
IX.	Завершение строительства	май	май	июнь	июнь	100,0	100,0		

* Заполняется согласно приложению 3.2.

Приложение № 11.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114

Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов ООО "Артемовская электросетевая компания"
Мероприятие по АСКУЭ по КТП 4, 7/1, 13, 14 ТП 16, 19, 20 (представляется ежеквартально)



Отчетный период 2 кв. 2016 г.

по состоянию на 20 ____ г.

№ пункта укрупненного сетевого графика	Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику*	Сроки выполнения задач по укрупненному плану				Процент исполнения работ за весь период (%)	Процент выполнения за отчетный период (%)	Причины невыполнения	Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
		начало	окончание	начало	факт окончание				
I	2	3	4	5	6	8	9	10	11
I.	Поставка основного оборудования	февраль	май	апрель	май	100,0	100,0		
II.	Монтаж основного оборудования	февраль	май	апрель	май	100,0	100,0		
III.	Пусконаладочные работы	февраль	май	апрель	май	100,0	100,0		
IX.	Завершение строительства	февраль	май	апрель	май	100,0	100,0		

* Заполняется согласно приложению 3 2.