

Инвестор -  
Заказчик (Генподрядчик) - ООО "Артемовская электросетевая компания"  
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "ТЭС-Энергоналадка"  
Стройка - Инвестиционная программа АЭС  
Объект - Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛ-0,4кВ КТП-90 ф. "Вторая-Кневичи"

Форма по ОКУД по ОКПО по ОКПО по ОКПО	Код
	0322005
	12231182
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	
номер	ЕП-06/22/АЭС
дата	10.02.2022
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
	11.08.2022	01.07.2022	11.08.2022

АКТ  
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за 2022 г.

Смета №, Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛ-0,4кВ КТП-90 ф. "Вторая-Кневичи"  
Основание -  
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 2319558 руб.  
строительных работ 928834 руб.  
монтажных работ 744424 руб.  
Средства на оплату труда 111061 руб.  
Сметная трудоемкость 370,187 чел.час

Номера по по- рядку	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе			
										Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Мат
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1. Демонтажные работы													
1	ГЭСН33-04-041-02	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 2	ответвлени е	шт		20	207,35	4147	3628	519			
2	ГЭСН33-04-040-01	Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ	шт	шт		25	772,42	24138	11197	12941			
3	ГЭСН33-04-040-02	Демонтаж: одного дополнительного провода	шт	шт		25	122,69	3834	1300	2534			
4	ГЭСН33-04-042-01	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных	шт	шт		20	870,83	21771	6188	15583			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	5	ГЭСН33-04-042-02	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с подкосом	шт		4	2766,46	13832	2674	11158		
6	6	ГЭСН33-04-042-03	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с двумя подкосами	шт		1	4032,3	5041	978	4063		
<b>Раздел 2. Реконструкция</b>												
7	7	ГЭСН33-04-016-02	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор	шт		31	804,13	31162	4687	26475		
8	8	ГЭСН33-04-016-05	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалы оснастки одностоечных опор	шт		24	217,53	6526	2062	4464		
9	9	ГЭСН33-04-016-06	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалы оснастки сложных опор	шт		5	252,53	1578	515	1063		
10	10	ГЭСН33-04-003-01	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных	шт		24	2193,85	64569	27365	32223		4981
11	11	ГЭСН33-04-003-02	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом	шт		5	4476,8	27722	11141	15542		1039
12	12	ГЭСН33-04-003-03	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами	шт		1	6896,6	6897	2683	4006		208
13	13	ГЭСН33-04-017-01	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника	1000 м		1,3	76240,86	99113	27170	43594		28349
14	14	ГЭСН33-04-013-02	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2	ответвления		20	625,79	12515	9473	2832		210
15	15	П 01-01-01-003 (Сб.Смета в.67)	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т	1 т груза		36,11	199,21	7193		7193		
16	16	П 03-01-01-045 (Сб.Смета в.67)	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 45 км I класс груза	1 т груза		36,11	294,61	10638		10638		
17	17	П 01-01-01-003 (Сб.Смета в.67)	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т	1 т груза		36,11	199,21	7193		7193		
<b>Раздел 3. Оборудование, материалы</b>												
<b>Реконструкция</b>												
18	18	Материалы	Провод СИП2 3х95+1х70	м		1300	489	635700				635700
19	19	Материалы	Провод СИП4 4х16	м		400	115	46000				46000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	20	Материалы	Стойка СК 12	шт		26	13200	343200				343200
21	21	Материалы	Стойка СК 10	шт		6	12870	77220				77220
22	22	Материалы	Сопряжение	шт		6	730	4380				4380
23	23	Материалы	Хомут для сопрожения	шт		6	65	390				390
24	24	Материалы	Зажим РА 2200	шт		12	449	5388				5388
25	25	Материалы	Зажим РА 4 10/50	шт		40	160	6400				6400
26	26	Материалы	Зажим PS 1500	шт		20	92	1840				1840
27	27	Материалы	Крюк универсальный SOT-29.10	шт		52	154	8008				8008
28	28	Материалы	Монтажная лента F 20	м		52	45.5	2366				2366
29	29	Материалы	Усиленная скрепа С 20	шт		52	19	988				988
30	30	Материалы	Зажим ответвительный ОР-95	шт		80	154	12320				12320
31	31	Материалы	Гайка М16	шт		32	5	160				160
<b>ВСЕГО по акту</b>												
Итого прямые затраты (справочно)								1492229				
Строительные работы								928834				
Монтажные работы								744424				
<b>Итого</b>								<b>1673258</b>				
Итого ФОТ (справочно)								111061				
Итого накладные расходы (справочно)								114392				
Итого сметная прибыль (справочно)								66637				
Производство работ в зимнее время 3,7*0,8= 2,96%								49528				
<b>Итого</b>								<b>1722786</b>				
Проектные работы 5%								86139				
Изыскательские работы 5%								86139				
<b>Итого</b>								<b>1895064</b>				
Непредвиденные затраты 2%								37901				
<b>Итого с непредвиденными</b>								<b>1932965</b>				
НДС 20%								386593				
<b>ВСЕГО по акту</b>								<b>2319558</b>				



И.И. Наумкин  
(подпись)

Сдал генеральный директор: Наумкин С.Ю. Принял генеральный директор: Ковалевский С.Ю.

Инвестор:  
Заказчик: ООО "Артемовская электросетевая компания"  
Подрядчик: ООО "ТЭС-Энергоналадка"  
Стройка: Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП-90 ф. "Вторая-Кневичи"

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322001
по ОКПО	12231182
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт) номер	ЕП-06/22/АЭСК
дата	10 02 2022
Вид операции	

# СПРАВКА

Номер документа	Дата составления
	11.08.2022

Отчетный период	
с	по
01.07.2022	11.08.2022

## О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе: Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП-90 ф. "Вторая-Кневичи"			1 932 965,00	1 932 965,00
Итого					1 932 965,00
Сумма НДС					386 593,00
Всего с учетом НДС					2 319 558,00

Заказчик (генподрядчик)

М П

Подрядчик (субподрядчик)

М П

Генеральный директор Управляющей компании  
С.Ю. Ковалевский

Генеральный директор ООО "ТЭС-Энергоналадка"  
И.И. Наумкин

Счет-фактура № 220816 от 11 августа 2022 г. (1)  
Исправление № (1a)  
Продавец: ООО "ТЭС-ЭНЕРГОНАЛДКА" (2)

Адрес: 115093, Москва г, вн.тер.г. Замоскворечье, ул Шилок, д. 2, помещ. 316 (2a)  
ИНН/КПП продавца: 7724405195/770501001 (26)  
Грузоотправитель и его адрес: -- (3)  
Грузополучатель и его адрес: -- (4)  
К платежно-расчетному документу № от (5)  
Документ об отгрузке № п/п 1 № 220816 от 11.08.2022 г. (5a)

Покупатель: ООО "АЭС" (6)  
127006, Г Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Тверской, ул Тверская, дом 18, корпус 1, этаж 5, помещение 520А (6a)  
ИНН/КПП покупателя: 2502046690/771001001 (6b)  
Валюта: наименование, код Российский рубль, 643 (7)  
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии): (8)

№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, подлежащая уплате покупателем	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости
			код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
1	1a	16	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
1	Реконструкция ВЛТ-0,4(0,23)кВ в ВЛП-0,4кВ КТП-90 ф. "Вторая-Киевич"	--	--	--	--	--	1 932 965,00	без акциза	20%	386 593,00	2 319 558,00	--	--	--
Всего к оплате (9)							1 932 965,00	X		386 593,00	2 319 558,00			

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо: Наумкин И. И. (подпись) (ф.и.о.)  
Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо: Наумкин И. И. (подпись) (ф.и.о.)  
Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо: (подпись) (ф.и.о.)

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)